



وفق الله

سعادة مدير عام المشتريات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..... وبعد

تجدون برفقه صورة محضر تسليم الموقع واصل وصورة من المستخلص رقم (١٩) لمشروع مجمع النويمة التعليمي للبنات
قيمة الأعمال المنجزة ١٣٣٦٤٠٤,٨٨ فقط مبلغ و قدره فقط مليون وثلاثمائة وستة وثلاثون ألفا وأربعمائة وأربعة ريال وثمانية وثمانون هلله
حيث تم اخصر بتاريخ ١٤٣٩//٠٢//١٣ لاتخاذ اللازم نظاما ، ودمتم .

مدير التعليم

الاسم/ صقر بن فهاد بن ماجد الصقر

التوقيع
الختم الرسمي

مدير شئون المباني

م / فهد عايد المدرع

التوقيع
الختم الرسمي

رقم وازد إدارة العقود الانشائية

تاريخ وروده

رقم صادر إدارة العقود الانشائية

تاريخ صدوره

المحترم

المكرم مدير الادارة المالية بالوزارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..... وبعد

للمشروع عالية علما بان :

دفعه رقم

في / / ١٤١٤هـ بنك

الضمان النهائي رقم :

فرع:

في / / ١٤١٤هـ بنك

ضمان السلفة رقم :

فرع:

ريال المبلغ المطلوب تخفيضه

قيمة ضمان السلفة /

ريال

ريال الباقي

مخونان للمقاول المذكور

جنسيته :

(

سجل تجارى

(

الرمز البريدي

(

ص. ب

مدير ادارة العقود الانشائية

لاتخاذ اللازم نظاما . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الاسم /

التوقيع /

تاريخ الخصر	
لاعتقاد الصرف	
رقم أمر الدفع	
التاريخ	١٤ / / ١٤١٤

مدير ادارة المالية بالوزارة

الاسم /

التوقيع /

ملحوظة هامة :

يجر هذا من أصل وثلاث صور تبقى أحدها لدى إدارة التعميم بالمنطقة أو إدارة المشاريع والضيافة (إن وجد) و الثانية لدى إدارة العقود الإنشائية و أصل و صورة بإدارة مالية بالوزارة و تعاد الصورة الثالثة من الإدارة المالية بالوزارة إلى مكتب الوكيل للتمثيل أولاً بأول بعد استكمال إجراءات الصرف .

وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

مقولة / شركة بناء الجزيرة للمقاولات العامة

خلاصة بيانية عن مشروع / إنشاء مجمع النويصة التعليمي للبنات

المؤسسة المنفذة / شركة بناء الجزيرة للمقاولات العامة									
رقم المشروع : ٢٤/١٠/٣٥/١٠/٠٣/٤		تاريخ التعاقد : ١٤٣٤ / ١٢ / ١٧ هـ		مدة التعاقد : ٩٠٠ + ٣٦٠ يوم		تاريخ انتهاء العقد : ١٤٣٩/٠٢/٢٧ هـ			
تاريخ استلام الموقع : ١٤٣٥/٨/٦ هـ									
ملاحظة	المبلغ المتبقى	المبلغ الصافي المستحق صرفه	المبلغ المستحق الحالي قبل الخصم	الحصصيات	المبلغ المستحق المصروفة سابقا	إجمالي قيمة البنود المنفذة	إجمالي قيمة العقد	قيمة العقد	
—	١٦٥٣٣٤٦٦,٣٩	١٣٣٦٤٠٤,٨٨	١٣٣٦٤٠٤,٨٨	.	٩٠١٣٥٠٥,٠٥	١٠٣٤٩٩٠,٩٣	٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢	ستة وعشرون مليون وثمان مائة وثلاثة وتسعون ألف ريال وتسعة وثلاثون هلاله	
—	فقط ستة عشر مليون وخمسمائة وثلاثمائة وخمسون ألف وثلاثة وثلاثون ألف وأربعمائة وستة وستون ريال وتسعة وثلاثون هلاله	فقط مليون وثلاثمائة وستة وثلاثون ألف وأربعمائة وثلاثون هلاله	فقط مليون وثلاثمائة وستة وثلاثون ألف وأربعمائة وثلاثون هلاله	—	فقط تسعة مليون وثلاثمائة عشرة ألف وخمسمائة وخمسة ريال وخمسة هلاله	فقط عشرة مليون وثلاثمائة وتسعة وأربعون ألف وتسعمائة وتسعة ريال وثلاثة وتسعون هلاله			

مدير إدارة شئون المباني

عبدالله بن محمد

مدير الاشراف والتنفيذ

عبدالله بن محمد

المهندس المشرف

عبدالله بن محمد

المدقق

عبدالله بن محمد



مجمع النويمة التعليمي للبنات

اسم المشروع :

اسم المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى

عن شهر :

صفر / ١٤٣٩ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

مدة تنفيذ العملية :

اجمالي قيمة العملية :

رقم المستخلص :

تاريخ الزيارة :

١٤٣٥/٠٨/٦ هـ

يوم ٣٦٠٠٩٠٠

ريال ٢٦٨٨٣٢٧٦

١٩

١٤٣٩/٠٢/١٣ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		فترة العقد		المنفذ بالطبيعة		٧	٨	٩	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند	ريال	هـ	زيادة عن البند	في حدود البند					
	ريال	هـ	ريال	هـ	ريال	هـ					
	٠	٢٥٠٠٠٠	٢٥	٠	٠	١٠٠٠٠	١١٧٨٠	٢م	٢م	أعمال حفر او قطع التربة	٢١١
	٠	٣٠٨٩٧٠,٠٠	٣٠	٠	٠	١٠٢٩٩	١٠٣٠٠	٢م	٢م	أعمال ردم التوسيلات	٣١١
	٠	٣٩١٥٠٠,٠٠	٤٥	٠	٠	٨٧٠٠	٨٨٢٠	٢م	٢م	أعمال حفر الاساسات	١١٢
	٠	١١٣٤٠٠,٠٠	٢٧٠	٠	٠	٤٢٠	٥٨٠	٢م	٢م	أعمال خرسانة عادية	٢١٢
	٠	٢٨٦٠٠٠,٠٠	١١٠٠	٠	٠	٢٦٠٠	٢٧٧٥	٢م	٢م	أعمال خرسانة مسلحة	٣١٢
	٠	٣٢٩٥٠	١٠	٠	٠	٣٢٩٥	٣٢٩٥	٢م	٢م	طبقة عازلة للرطوبة أفقية أسفلت	٦١٢
	٠	٩٠٠٠	٤٥٠	٠	٠	٢٠	٢٠	٢م	٢م	مباني من الطوب الأسمنتى المصمت	٢١٣
	٠	٠	٥٥	٠	٠	٠	١٥٤٠	٢م	٢م	مباني من الطوب الأسمنتى الفخرف سمك ١٥ سم للأسوار	٣١٣
	٠	٠	٩٥	٠	٠	٠	٤٥٠٠	٢م	٢م	أعمال تغطية للأسوار الخارجية بمادة كسر الرخام الملون	١٩١٣
	٠	٠	١٠٠٠٠	٠	٠	٠	٤	عدد	عدد	تورابة حديد بعرض (٤ متر) وتبرقاع يتناسب مع السور	٧١٣
	٠,٠٠	٣٩٦٥٨٢٠,٠٠								اجمالي الصفحة :	

توقيع المهندس المشرف : م / محمد سيد احمد

توقيع المراجع :

مدير شئون المباني

م / فهد عايد المدرع

توقيع مندوب المقاول :

م / محمد صلاح عيد

شركة إنشاء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي السد واسر

المشروع

وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
إدارة التعليم بمحافظة وادي النصار
إدارة شئون المباني

اسم المشروع :

اسم المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مستخلص جارى

رقم الصفحة : ٣

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٢٦
مدة تنفيذ العملية : ٣٦٠+٩٠٠ يوم
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦ ريال
رقم المستخلص : ١٩
تاريخ الزيارة : ١٤٣٩/٠٢/١٣



اسم المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى

رقم الصفحة : ٣

ملاحظات	مستحقات المقاول				قنه العقد		المنفذ بالطبيعية		بيان الأعمال	رقم البند	
	في حدود البند		ريال	في حدود البند	زيادة عن البند	في حدود البند					
	ريال	هـ									
							ريال	هـ			
	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	عدد	توريد سلم المنوم بعرض و ارتفاع مناسب للخزان الأرضي	٦١٥
	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦	عدد	غطاء خزان المياه الأمن من الحديد الزهر للخزان الأرضي	٦١٥
	٠	٠	٢٢٠٠٠٠	٠	٠	٠	٢٧٥٠٠	٢٧٥٠	٢م	إزالة المنشآت القديمة بالموقع الى متسوب التأسيس	١١١
	٠	٠	٢٨٢٠٠	٠	٠	٠	٤٧٠	٧١٠	٢م	إزالة المنشآت القديمة بالموقع " أسوار "	١١١
	٠	٠	٣٠٠٠	٠	٠	٠	١	١	عدد	إزالة المنشآت القديمة بالموقع (خزان ارضى)	١١١
	٠	٠	٣٠٠٠	٠	٠	٠	١	١	عدد	إزالة المنشآت القديمة بالموقع (خندق صرف)	١١١
	٠	٠	٢٠٠٠	٠	٠	٠	١	١	٢م	إزالة المنشآت القديمة بالموقع (خزان تطويل)	١١١
	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٦	٢م	تخرج خرسانه مخدوم لزوم غرف الكهرباء	٥١٤
	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٤	عدد	جلسات لطلاب خارجه حسب المخططات	١٨١٤
	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٨٠	٢م	توريد تركيب مظلات تغطيه من هيكل معدنى وخيام pvc	١٠١٣
	٠	٠	٢٥٦٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	اجمالي الصفحه :	

توقيع مندوب المقاول :

م/ محمد صلاح عبد

توقيع المهندس المشرف م/ محمد سيد احمد

توقيع المراجع :

مدير شئون المباني

م/ فهد عايد المدرع

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التويعمة التعليمي
وادي النصار

ملاحظات	مستحققات العقول				قنه العقء		المنفء بالطبيعة		بج	م	بيان الأعمال	رقم البند
	في حدود البند		ريال	هـ	في حدود البند	زياده عن البند						
	زياده عن البند	ريال					هـ					
								ريال				
		٥٢٢٠٠			٣٠		١٧٤٠	١٧٤٠	٢م		بياض تخشين ليامة (الحوائط الخارجية " واجهات ") دروي +منزور	٢/٢١
		٣٠٠٠٠			٣٠		١٠٠٠	١٧٤٠	٢م		دهانات بلاستيكية مقاومة للعوامل الجوية رشة أمريكية خارجية	٥/٢١
		١٤٠٠٠٠			٧٠		٢٠٠٠	٣٤٨٠٠	٢م		باللون المطرب الواجهات (بروي +منزور)	٧/٢١
		٣٠٠٠٠			١٠٠		٣٠٠	٦٨٠	٢م		بلاط سيراميك الحوائط مقاس ٢٥ × ٣٣ × ٠.٨ سم	٧/٢١
		٢٥٠٠٠٠			١٠٠	-	٢٥٠٠	٧٢٠٠٠	٢م		بلاط سيراميك الحوائط مقاس ٢٥ × ٣٣ × ٠.٨ سم أعمال التأسيس للوجهات الخارجية بمادة كسر الرخام الملون وبمونه ملونه بواحدة المسطرين سماء (اسفل) حسب مواصفات التبركة المصنعة وشمل البند تنفيذ طبقة أسمنتية مع الطرشرة أسفلها حسب مواصفات الوزارة على ان يتم اعتماد المواد والألوان قبل التوريد والتنفيذ	٢٤/٢١
											بند تشطيب السطح الأخير ويتكون من : أ - طبقة عزله للرطوبة من طيقتين ٢ × ٤ سم.. ب - خرسانة عادية لكافة الميول والسطح ؛ سم ج - طبقة عزلة الحرارة من البوليسترين المينوق سمك ٥ سم. د - رمل هـ - بلاط موزليكو كسر جبر بلدي ٣٠ × ٣٠ × ٣ سم.	٥ / ١٧ ٣ / ٢٢ / ٢٢ ١ / ٢٢ ٢ / ٢٠
		٨٠٠٠			٤٠		٢٠٠	٢٤٠	٢م		طبقة عزلة للرطوبة سمك ؛ سم طيقتين من لكاف التورمين المونة بالراتب البولستر لحمايت الأبنوار العلوية	١ / ٢٢
		٥٩٤٠٠			٢٢		٢٧٠٠	٣٦٤٠٠	٢م		طبقة عزلة للحرارة رأسية من البوليسترين المينوق أو الصوف الصخري سمك ٥ سم (بين طبقات الحوائط الخارجية للسقف)	٧ / ٢٢
		٨٦٩٦٠٠٠٠									اجمالي الصفحة :	

تَوْقِيعَ مَذْدُوبِ الْمُقَاوِلِ :

اجمالی الصفحه

مشروع مجمع التويعمة التعليمية
شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مشروع مجمع النويعة التعليمية

for 11 cts

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ
مدة تنفيذ العملية : ٣٦٠+٩٠٠ يوم
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦ ريال
رقم المستخلص : ١٩
تاريخ الزيادة : ١٤٣٩//٠٢//١٣ -

شركة

وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

اسم المشروع :

مجمع التويزة التعليمية للبنات

اسم المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري

صفر / ١٤٣٩ هـ

رقم الصفحة : ١٤

ملاحظات	مستحقات المقاول				قناة العقد		المنفذ بالطبيعية			في حدود البند	زيادة عن البند	في حدود البند	عدد	بيان الأعمال	رقم البند
	في حدود البند		ريال	هـ	هـ	هـ	هـ								
	زيادة عن البند	ريال													
	هـ	ريال													
	٠	٠	٣٦٨٠٠	٠	٩٢٠				٤٠	٨٠	عدد	مرحاض شرقي محمل عليه تديدات الصرف والتغذية	١ / ١ / ٢		
	٠	٠	٠	٠	١٣٨٠				٠	٢٠	عدد	مرحاض افريقي (كينيشن) محمل عليه تديدات الصرف والتغذية	٣ / ١ / ٢		
	٠	٠	٠	٠	١٣٤٥				٠	١٢٤	عدد	حوض غسيل ايدي من الرخام الطبيعي باللون المطلوب	٧ / ١ / ٢		
	٠	٠	٠	٠	٤١٤٠				٠	٢٠	عدد	حوض غسيل لوانى من الصلب	١٢ / ١ / ٢		
	٠	٠	٠	٠	١٢٤				٠	٩٦	م	مرآة بلاور بلاستيكي درجة لولى تركب فوق المغسل	١٤ / ١ / ٢		
	٠	٠	٠	٠	٧٢				٠	١٠٠	عدد	حماة ملايش مزودة من النحاس	١٦ / ١ / ٢		
	٠	٠	٠	٠	١٣٥				٠	١٢	عدد	حماة مناشف من الكروم بدورة المياه بالادارة	١٧ / ١ / ٢		
	٠	٠	١١٢٥	٠	٧٥				١٥	٢٠	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجى (٧٥سم) فتحة (٥)	١ / ٢ / ٢		
	٠	٠	١٠٥٠	٠	٣٥				٣٠	٤٠	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجى (٣/٤ بوصة) جدول (٨٠)	١ / ٢ / ٢		
	٠	٠	٣١٥٠	٠	٤٢				٧٥	١٠٠	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجى (بوصة) جدول (٨٠)	١ / ٢ / ٢		
	٠	٠	٩٠٠٠	٠	٦٠				١٥٠	١٨٠	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجى (٢٥ بوصة) جدول (٨٠)	١ / ٢ / ٢		
			٥١١٢٥٠	٠								اجمالي الصفحة :			

توقيع مدير شئون المباني

توقيع المهندس المشرف م / محمد سيد احمد

م / فهد عايد المدرع

م / محمد صلاح عيد

توقيع المراجع :

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التويزة التعليمية
وادي الدواسر

الهيئة العامة للتعليم

وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

اسم المشروع :

اسم المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مستخلص جاري

رقم الصفحة : ١٧

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٨/٦ هـ
مدة تنفيذ العملية : ٣٦٠+٩٠٠ يوم
إجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦ ريال
رقم المستخلص : ١٩
تاريخ الزيارة : ١٤٣٩//٠٢//١٣ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول				قته العقد		المنفذ بالطبيعية			رقم البند	بيان الأعمال	الاعمال الصحية فوق سطح الارض للمشروع
	في حدود البند		ريال	هـ	زيادة عن البند	في حدود البند		عدد				
	زيادة عن البند	هـ				ريال	هـ					
									ريال			
			١٤٤٨	٠	٣٦٢	٠		٤	٤	عدد	سينفون أرضية بلاستيك مزود بطبقة تسليك قطر مخرجة طبق المخططات	٦/٣/٢
			٧٤٤٠	٠	٣١٠	٠		٢٤	٣٢	عدد	جرجوري أو قمع زهر قطر طبقًا للمخططات	٩/٣/٢
			٩٤٠	٠	٩٤	٠		١٠	١٦	عدد	هواية لاسورة قطر (٣ بوصة)	١٠ /٣ /٢
			١١٠٠	٠	١١٠	٠		١٠	١٢	عدد	هواية لاسورة قطر (٤ بوصة)	١٠ /٣ /٢
			٥٥٢	٠	١٣٨	٠		٤	٨	عدد	هواية لاسورة قطر (٦ بوصة)	١٠ /٣ /٢
			٠	٠	٤٦٦	٠		٠	٢٨	عدد	جاليزاب من الفخار المزجج مقاس (١٥ × ١٠ سم	١٢ /٣ /٢
			٠	٠	٣٦٢٢	٠		٠	٤	عدد	حديقة حريق خارجية قطر ٢,٥ بوصة	٢/٨/٢
			٠	٠	٢٢٧٧	٠		٠	١٦	عدد	حديقة حريق داخلية (١ بوصة) بالطرقات الداخلية	٣ /٨ /٢
			٠	٠	٧٧٦	٠		٠	٣٦	عدد	سخان كهربائي للمياه سعة ٥٠ لتر	٣/٨/٢
			٠	٠	٩٣٢	٠		٠	٢٨	عدد	سخان كهربائي للمياه سعة ٨٠ لتر	٤/٨/٢
			٠	٠	١٤٤٩	٠		٠	٨	عدد	غرفة تفتيش للمحابس ٠,٦ × ٠,٦ × ٠,٦ متر	٦/٨/٢
			٠	٠	١٠٠٠٠	٠		٠	٤	عدد	مجموعه مكونه من اثنتين خزان على من بولي ايثيلين سعة ٢م٤	٧/٨/٢
			١١٤٨٠,٠٠	٠							اجمالي الصفحه :	

توقيع المهندس المشرف م / محمد سيد احمد

توقيع مندوب المقاول :

توقيع المراجع :

م / محمد صلاح عبد

شركة بناء الجزيرة للتقاسمات
مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي السد واسر

مدير شئون المباني
فهد عابد المدرع

[illegible]

اجمالي الصفحه :

توقيع المهندس المشرف :: م/محمود اسماعيل

تَوْقِيعَ مَذْدُوبِ الْمُقَاوِلِ :

三三三

مدیر سنئون المبانی

20

م/ فهد عابد المدرع

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
تحتشروع مجمع التوجيهية التعليمي
وادي السد واسم

كشور و محمده الذيريه - التواب

وادی السد واس

اسم المشروع:

مجمع التويعمة التعليمي للبنات

اسم المقاول: شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري

عن شهر: صفر / ١٤٣٩

اجمالي قيمة العملية:

٢١٨٨٣٣٧٦ ريال

رقم المستخلص:

١٩

تاريخ الزيارة:

١٤٣٩/٠٢/١٣

ملاحظات	مستحقات المقبول				ريال	زيادة عن البند	المنفذ بالطبيعية			في حدود البند	عدد	بيان الأعمال	رقم البند
	في حدود البند		ريال	زيادة عن البند			في حدود البند						
	زيادة عن البند	ريال											
	ريال	زيادة عن البند											
												الاعمال الكهربائية للمشروع	
												بريزة قوى للأغراض العادية ١٢ أمبير-٢٢٠ف من النوع الذي يركب بالأماكن الرطبة شاملة جميع التعديلات من مواسير وأسلاك	١٥/١٤/٣/٣
												مفتاح فصل عن الحمل ٢٠ أمبير TPN تركيب بجوار وحدات التكييف على السطح	١/١/١٥/٣/٣
												مفتاح فصل عن الحمل ٢٠ أمبير TPN تركيب بجوار وحدات التكييف على السطح	١/١/١٥/٣/٣
												جرس كهربائي للطلبة بطاسة قطر ١٥ سم	١٧/٣/٣
												زر مضاعف الجرس	١٧/٣/٣
												لوحة توزيع فرعية سعة ١٠٠ أمبير	٦/١٨/٣/٣
												لوحة توزيع فرعية سعة ٨٠ أمبير	٦/١٨/٣/٣
												لوحة توزيع فرعية سعة ١٢٥ أمبير	٧/١٨/٣/٣
												اجمالي الصفحة :	

توقيع مندوب المقاول:

توقيع المهندس المشرف: م/محمود اسماعيل

م/ محمد صلاح

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التويعمة التعليمي
وادي الدواسر

توقيع المراجع:

مدير شئون المباني

م/ فهد عايد المدرع

الهيئة العامة للغذاء والدواء

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ
 مدة تنفيذ العملية : ٣٦٠+٩٠٠ يوم
 اجمالي قيمة العملية : ٢١٨٨٣٢٧٦ ريال
 رقم المستخلص : ١٩
 تاريخ الزيادة : ١٤٣٩//٠٢//١٣ -



وزارة التربية والتعليم
 وكالة الوزارة للمباني
 إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
 إدارة شؤون المباني

اسم المشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات
 اسم المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات
 مستخلص جاري عن شهر : ١٤٣٩ / صفر

رقم الصفحة : ٢٥٠

ملاحظات	مستحقات المقاول				فئة العقد		المنفذ بالطبيعية		٢٠٠٠	٢٠٠٠	بيان الأعمال	رقم البند
	في حدود البند		زيادة عن البند		ريال	هـ	زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	هـ	ريال	هـ								
نسبة ٣٠%	٠	٠	٤٤٥٣٠,٨	٠	٨٦٣	٠	٥١,٦	١٧٢	عدد	١٣/١٢/٣/٣	طبة أرضية للحاسب الآلي تحتوي على ٢ برزخ قوى ١٢ أمبير/ ٢٢٠ فولت ذات قطبين وقطب أرضى وعدد ٢ مخرج RJ 45	١٣/١٢/٣/٣
	٠	٠	٠	٠	٤٦٠	٠	٠	٤	عدد	٢/٢٦/٣/٣	طغاية حريق ثنائي أكسيد الكربون سعة (٦٦كجم)	٢/٢٦/٣/٣
	٠	٠	٠	٠	١٧٢٥٠	٠	٠	٤	عدد	١٣/١/٣/٣	توريد وتركيب واختبار شبكة نظام الوقاية من الصواعق الجوية وجميع مايلزم	١٣/١/٣/٣
	٠	٠	٠	٠								
	٠	٠	٤٤٥٣٠,٨٠	٠							اجمالي الصفحة :	

اجمالي الصفحة :

توقيع المهندس المشرف م/محمود اسماعيل

توقيع مندوب المقاول :

مدير شؤون المباني
 م/فهد عايد المدرع

توقيع المراجع :

م/محمد صلاح عبد

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
 مشروع مجمع التويعمة التعليمي
 وادي الدواسر

المجلد الثاني

وزارة التربية والتعليم

وكالة الوزارة للمباني

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شؤون المباني

رقم الصفحة : ٢٧

اسم المصروع:

مجمع النويعة التعليمية للبنات

اسم المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص

عن سيدور

ص

1625

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

مدة تنفيذ العملية :

اجمالي، قيمة العملية ..

قد المستخلص

[illegible]

2/11/05

17. + 9.0.

И.И. УТРАТЧУК

19

[illegible]

تَوْقِيعَ مَنْدُوبِ الْمُقَاوِلِ :

م/ محمد صلاح عبد

توقيع المهندس المشرف: م/محمود اسماعيل

تاریخ

مدير شؤون المباني

م/فهد عايد المدرع
بنه عايد

مشروع مجمع النويدمة التعليمي
شركة بناء الجزيرة للمقاولات
وادي السدود

ملاحظات	مستحقات العقول				فترة العقد		المنفذ بالطبيعية		القيمة	الكمية	البيان الأعمال	رقم البند
	في حدود البند		ريال	هـ	زيادة عن البند	في حدود البند						
	زيادة عن البند	ريال										
	هـ	ريال										
	.	.	.	.	.	.	.	١٢	عدد	حامل ارضى لاقط	٦/١/٢٠١٤	
	.	.	.	.	.	.	.	١٢	عدد	مخرج ومدخل لاقط صوت مع الكوابل من الجهاز للخارج	٤/٣/١٢/١٤	
	.	.	.	.	.	.	.	١٦	عدد	مكششف غاز يركب في العمل بمحابس من النحاس ويتيك معدني	٥/١/١٥/١٤	
	.	٣٠٩٦٠	.	.	.	١٠٣٠٢	.	٣٤٤	عدد	مكششف دخان ضوئي	٣ /١/١٥ /١٤	
	.	٢١٦٠	.	.	.	٧٠٢	.	٢٤	عدد	مكششف حراري ضوئي	٤ /١/١٥ /١٤	
	.	٢٤٠٠	.	.	.	١٠٢	.	٤	عدد	وحدة تحكم مركزية للكشف عن تسرب الغاز	٥/٢/١٥/١٤	
	.	.	.	.	.	.	.	٤	عدد	لوحة أذمار في نظام اذمار الحريق كاملة من مواسير وأسلاك وعلب وكل مايلزم من ترميمات من الكاشف للوحة	١/١/١٥ /١٤	
	.	٤٨٠٠	.	.	.	١٢	.	٤٠	عدد	وحدة أذمار يدوي بكاسر زجاجي	٦ /١/١٥ /١٤	
	.	٧٢٠٠	.	.	.	١٢	.	٤٠	عدد	جرس أذمار حريق	٧ /١/١٥ /١٤	
	٠,٠٠٠	٤٧٥٢٠,٠٠	.	.	.	.	.	.	.	اجمالي الصفحة :		

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة المباني
إدارة التعليم بحافطة وادي الدراسر
إدارة شئون المباني

اسم المشروع :

اسم المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مستخلص جاري

رقم الصفحة : ٤٤

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ
مدة تنفيذ العملية : ٣٦٠+٩٠٠ يوم
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦ ريال
رقم المستخلص : ١٩
تاريخ الزيارة : ١٤٣٩//٠٢//١٣ -

صفر / ١٤٣٩

ملاحظات	مستحقات المقاول				فئة العقد		المنفذ بالطبيعة		القياس	البيان الأعمال	رقم البند
	في حدود البند		ريال	هـ	زيادة عن البند	في حدود البند					
	ريال	هـ									
	ريال	هـ									
	٠	٠	١٢٥٠٠	٠	٢٥		٥٠٠	٨٧٥	٣م	اعمال حفر أو قطع تربة للتسويات مع إزالة الردميات السطحية والمخلفات بالموقع (وجودها حال) الموقع لاعمال	٢ / ١
	٠	٠	٢١٠٠٠	٠	٣٠		٧٠٠	١٠٧٠	٣م	اعمال ردم وتسويات الموقع	٣ / ١
	٠	٠	١٩٥٧٥	٠	٤٥		٤٣٥	٤٧٥	٣م	اعمال حفر اساميات المباني	١ / ٢
	٠	٠	٤٧٢٥	٠	٢٧٠		١٧٠٥	٣٠	٣م	اعمال خرساته عادية	٢ / ٢
	٠	٠	١٤٣٠٠٠	٠	١١٠٠		١٣٠	١٣٠	٣م	اعمال خرساته مسلحة للاساسات	٣ / ٢
	٠	٠	٢٠٠٠	٠	١٠		٢٠٠	١٠١٠	٢م	طبقة عازله للطوبه اسفلت سمك ٢سم	٦ / ٢
	٠	٠	٠	٠	٧٥		٠	١٧٥	٢م	طوب رصف مترابط انتر لوك	١٤ / ٤
	٠	٠	٥٠٠٠	٠	١٠		٥٠٠	٦٦٥	٢م	طبقة عازله دهان وجهين بتومين	٣ / ٥
	٠	٠	٢٠٧ / ٨٠٠,٠٠	٠						اجمالي الصفحة :	

توقيع المهندس المشرف م / محمد سيد احمد

توقيع المراجع :

مدير شئون المباني
م / فهد عايد المدرع

توقيع مندوب المقاول :

م / محمد صلاح عبد

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التويعمة التعليمي
وادي السد واسسوسر

الجمهورية العربية السورية
وزارة التربية والتعليم

وكالة الوزارة للمباني
إدارة التطعيم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ
مدة تنفيذ العملية : ٣٦.٤٩٠٠ يوم
إجمالي قيمة الصلابة : ٢٦٨٨٣٣٧٦ ريال
رقم المستخلص : ١٩
تاريخ الزيارة : ١٤٣٩//٠٢//١٣

اسم المقاول : مجمع التوعية التطعيم للبنات
شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مستخلص : جاري عن شهر صفر / ١٤٣٩

رقم الصفحة : ٢

ملاحظات	مستحقات المقاول						فئة العقد		المنفذ بالطبيعة		البيان	رقم البند
	زيادة عن البند		في حدود البند		ريال	هـ	زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	هـ	ريال	هـ								
						٠,٠٠٠					اجمال صفحة رقم (١٣)	
						٥١١٢٥,٠٠					اجمال صفحة رقم (١٤)	
						٧٥٦٩٥,٠٠					اجمال صفحة رقم (١٥)	
						٨٥٩٢٥,٠٠					اجمال صفحة رقم (١٦)	
						١١٤٨٠,٠٠					اجمال صفحة رقم (١٧)	
						٠,٠٠٠					اجمال صفحة رقم (١٨)	
						٢٦٩٤٢,٦٠					اجمال صفحة رقم (١٩)	
						٢٢٩٨٠,٠٠					اجمال صفحة رقم (٢٠)	
						٣٢٩٦٠,٠٠					اجمال صفحة رقم (٢١)	
						٣٢٤٠,٠٠					اجمال صفحة رقم (٢٢)	
						٠,٠٠٠					اجمال صفحة رقم (٢٣)	
						٠,٠٠٠					اجمال صفحة رقم (٢٤)	
		٠,٠٠٠				٣١١٣٥,٦٠					اجمال الصفحة :	

توقيع مسؤول المقاول :


م/ محمد صلاح عبد

توقيع المهندس المشرف م/ محمد سيد احمد

توقيع المراجع :

مدير شئون المباني

م/ فهد عابد المدرع



ملاحظات	مستحقات المقاول				المنفذ بالطبيعية			بيان الأعمال	رقم الصفحة
	زيادة عن البند		في حدود البند		هـ	ريال	في حدود البند		
	ريال	هـ	ريال	هـ					
	٠,٠٠		١٠٧١٧٢٧٥,٠٠	٠			اجمالى صفحة رقم (١)		
			٣١١٣٥٠,٦٠				اجمالى صفحة رقم (٢)		
			١٨٤٧٩٤,٨٠				اجمالى صفحة رقم (٣)		
			٢٠٧٨٠٠,٠٠				اجمالى صفحة رقم (٤)		
			١١٤٢١٢٢,٤٠				اجمالى المستحقات قبل الحسم او الاضافة		
			١٠٧١٣١٠,٤٧				حسم ٩,٣٨ % من قيمة العقد		
			١٠٣٤٩٩٠,٩٣				اجمالى المستحقات بعد الحسم		
			٩٠١٣٥٠,٠٥				ما سبق صرفه		
			١٣٣٦٤٠,٤٨				صافي المستحق رقما		
							صافي المستحق كتابة		

فقط مليون وثلاثمائة وستة وثلاثون الفا واربعمائة واربعه ريال وثمانية وثمانون هلاله

المهندس المشرف :

دست خط / ۲ : ۱۵

التَّافِعِ

حاجه : ۱۲۱

7

1

مندوب المقاول :

$$M_{\text{eff}} = \frac{1}{\omega^2} \frac{d^2 \omega}{dK^2} = \frac{1}{\omega^2} \frac{d^2 \omega}{dK^2} \frac{dK}{d\omega} = \frac{1}{\omega^2} \frac{d^2 \omega}{dK^2} \frac{1}{v_g}$$

1

(١) مبادئ، مطلقاً الأعمال، للشروط والمواصفات: (مطابقة)

معمولا
اعتماد
مواجد
المواجد
مهندس

٣) تواجد مراقب المناول عدد اثنين متواجدا - اعتمادا معتمدا

مع
مقامه
الكنية
مقامه

[illegible]

مؤمنة (٥) تأمين غرفة الإشراف

—

مدیر سبوتا اعلیٰ

Arbeitslos

1.1

م / محمد عايد الملاح

[illegible]

25/11/18

10

100

١ / صفير بن فهاد بن ماجد الصفير

بشبكة البناء الجذابة للمقاولات

[illegible]

في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الثاني سنة ١٢٨٥

6155

الحتم الرسمي

الختم الرسمي